


=УТВЕРЖДАЮ=  
Председатель Контрольно-счетной палаты  
Великого Новгорода

  
А.В. Ломоносов

**Заключение по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия "Мониторинг реализации мероприятий национальных проектов, осуществляемых городским округом Великий Новгород в 2019 году».**

18 сентября 2019 г.

Великий Новгород

Заключение по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия "Мониторинг реализации мероприятий национальных проектов, осуществляемых городским округом Великий Новгород в 2019 году» (далее – заключение) подготовлено в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Великого Новгорода, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 01.02.2011 № 903, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля "Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий", утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода от 31.03.2015 № 7.

Основанием для проведения указанного мероприятия является План работы Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода на 2019 год.

Предметом экспертно-аналитического мероприятия являются процессы, связанные с использованием бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на реализацию мероприятий национальных проектов в 2019 году.

Целью настоящего мероприятия является выявление рисков недостижения запланированных результатов реализации национальных проектов.

Объектами исследования являлись финансовый орган, главные распорядители бюджетных средств и подведомственные им учреждения.

Заключение подготовлено на основании данных бюджетного учета и первичных учетных документов, представленных указанными организациями по требованию Контрольно-счетной палаты.

В ходе настоящего мероприятия установлены объемы бюджетных средств, предусмотренных и направленных на реализацию мероприятий национальных проектов, проведен анализ исполнения бюджетных ассигнований, степени реализации мероприятий и степени достижения соответствующих установленных целевых показателей по состоянию на 1 сентября 2019 года, сделаны выводы, касающиеся рисков недостижения запланированных результатов реализации национальных проектов.

**Проведенным мероприятием установлено:**

В 2019 году городской округ принимает участие в реализации национальных проектов по 5 направлениям из 12, предусмотренным в Указе Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Это такие направления, как жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги, демография, образование и культура.

Всего, по состоянию на 1 сентября 2019 года, на реализацию мероприятий национальных проектов городским бюджетом предусмотрены средства в сумме 1025984,4 тыс. рублей. Далее по тексту приведена информация в разрезе каждого национального проекта, реализуемого на территории муниципального образования.

В рамках направления «**Жилье и городская среда**» городским округом реализуются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и создание комфортной городской среды.

В части мероприятий по созданию **комфортной городской среды** осуществляется благоустройство 53 дворовых территорий и 5 общественных пространств — сквер Водников, парк Юности, парк Веряжский, парк Луговой, парк 30 лет Октября. На реализацию указанных мероприятий бюджетом города предусмотрено 113297,7 тыс. руб., в том числе на благоустройство общественных пространств — 55850,9 тыс. руб., на благоустройство дворовых территорий — 57446,7 тыс. рублей. Кроме того, на благоустройство дворов планируется направить 7935,0 тыс. руб. за счет средств собственников.

Софинансирование указанных мероприятий из бюджета города обеспечено в установленных объемах.

На момент составления настоящего заключения, контракты на выполнение работ по благоустройству всех **общественных территорий** заключены, при этом экономия в результате проведения открытых торгов составила 5244,4 тыс. руб., по состоянию на момент составления настоящего заключения дополнительные средства, возникшие в результате экономии, не использованы.

Проведенным анализом установлено, что в 2019 году размещение заказов на закупку работ по благоустройству общественных территорий осуществлялось в ряде случаев со значительными задержками.

Согласно представленных документов, уведомления о размерах выделенных на указанные цели средств доведены до ГРБС и получателя средств (МКУ "Городское хозяйство") 11 марта 2019 года, вместе с тем извещения о проведении электронных торгов по благоустройству общественных территорий опубликованы в разное время. Так, если документация по благоустройству сквера Водников и парка Веряжский размещена на электронной площадке уже 26 апреля 2019 года, то извещения о проведении торгов по благоустройству парка Луговой и парка 30 лет Октября размещены на портале закупок лишь 20 мая 2019 года, а на закупку работ по благоустройству и озеленению парка Юности - 11 и 17 июня 2019 года соответственно, то есть через три месяца после выделения денежных средств.

Из представленной комитетом по управлению городским хозяйством информации следует, что впредь, в целях оптимизации подготовки подобной аукционной документации, будет ежегодно разрабатываться поэтапная дорожная карта реализации программы, с указанием ответственных лиц и поэтапным контролем исполнения.

Кроме того, в связи с продлением на основании предписаний УФАС по Новгородской области сроков подачи заявок, имели место задержки при заключении контрактов на выполнение работ по благоустройству двух общественных территорий. Так, в ходе процедуры размещения заказов на выполнение работ по благоустройству парков Юности и Веряжский, электронные аукционы по требованию УФАС по Новгородской области были приостановлены в связи с имеющимися нарушениями антимонопольного законодательства, что потребовало дополнительного времени на устранение нарушений и возобновление процедуры торгов. Например, не смотря на то, что извещение о проведении открытого аукциона на право заключение контракта по благоустройству парка Веряжский размещено 26 апреля 2019 года, контракт на выполнение указанных работ заключен лишь 3 июля 2019 года, что сокращает сроки выполнения работ (установлены контрактом до 1.10.2019 г.) и нарушает условия заключенного с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области соглашения, согласно которому муниципальные контракты должны быть заключены до 1 июля 2019 года. С указанными нарушениями также заключены контакты на благоустройство парка Юности (30.07.2019) и его озеленение (15.07.2019).

В целях недопущения подобных случаев впредь, Администрации Великого Новгорода необходимо установить причины подготовки аукционной документации не надлежащего качества.

В настоящее время уже имеет место нарушение условий контракта от 24.06.2019 № 111, заключенного с ООО «Строй-М» на выполнение работ по благоустройству парка 30 лет Октября. Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены до 1 сентября 2019 года, однако, на момент составления настоящего заключения работы не завершены (по информации заказчика выполнены на 30 %), акты приемки проверке не представлены, оплата не осуществлялась.

Всего, на момент проверки, представлены документы (акты приемки выполненных работ) на сумму 7968,6 тыс. руб. (14% от общего объема средств), кассовый расход составил в сумме 2117,3 тыс. руб., или менее 4 % предусмотренных бюджетом средств. Вместе с тем, согласно условиям заключенного соглашения, работы по всем объектам должны быть в полном объеме завершены в октябре текущего года и приняты в ноябре.

Таким образом, риски не достижения запланированных результатов при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в части благоустройства общественных пространств имеются.

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» в части благоустройства дворовых территорий на момент проверки характеризуется следующими показателями. С управляющими организациями заключены 33

соглашения на сумму 54822,5 тыс. руб. (более 95 % предусмотренных бюджетных средств), на ту же сумму организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, заключены 53 договора на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, адреса многоквартирных домов соответствуют адресному перечню многоквартирных домов для благоустройства дворовых территорий, содержащемуся в муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода" на 2018 - 2024 годы.

Кассовый расход на 1 сентября 2019 года составил в сумме 20249,6 тыс. руб., что составляет более 35 % предусмотренных бюджетом средств, сроки достижения целевых показателей соглашением предусмотрены, как и по благоустройству общественных пространств: работы по всем объектам должны быть в полном объеме завершены до конца октября текущего года и приняты в ноябре.

Достигнутые на текущий момент показатели дают основания полагать, что запланированные результаты в части благоустройства дворовых территорий будут в основном выполнены.

В целях выполнения показателей региональной адресной программы **"Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах"** городскому округу необходимо расселить 108 м<sup>2</sup> аварийного жилья по адресу ул. Береговая, д. 45. Для выполнения указанного показателя необходимо расселить две однокомнатные и одну двухкомнатную квартиру и комнату площадью 11 м<sup>2</sup> у собственников.

На момент составления настоящего заключения, выделенные из областного и федерального бюджета трансферты в сумме 3925,4 тыс. руб. не использованы, проведенные ранее торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

В целях приведения начальной цены лотов в соответствие с рыночными условиями, из средств городского бюджета дополнительно выделено 745 тыс. рублей.

На текущий момент объявлено два аукциона на приобретение двух однокомнатных квартир, одна заявка (на одну однокомнатную квартиру) признана соответствующей техническому заданию. Для выполнения целевого показателя до конца года необходимо приобрести еще одну однокомнатную и осуществить выкуп жилого помещения 11 м<sup>2</sup> у собственников.

В отношении расселения двухкомнатной квартиры по указанному адресу управление по жилищным вопросам Администрации Великого Новгорода разъясняет, что расселение указанного жилья будет осуществляться в судебном порядке путем изъятия жилья с выплатой соответствующей компенсации.

Таким образом, по состоянию на конец года выделенные средства в полном объеме освоены не будут.

Из пояснений следует, что денежные средства для возмещения за указанное жилье будут предоставлены Администрации Великого Новгорода после вступления в силу решения суда, в том числе и после окончания 2019 года.

В рамках направления «Демография» городским округом осуществляются мероприятия по созданию дополнительных мест для детей до 3 лет и мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни».

В целях реализации проекта «Спорт-норма жизни» городскому округу предусмотрены субсидии в сумме 2000,0 тыс. руб., софинансирование из городского бюджета в сумме 110,0 тыс. руб. обеспечено в соответствии с условиями соглашения. Результатом использования средств является предоставление услуг населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Средства в полном объеме перечислены муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва № 4», соответствующее соглашение имеется, срок достижения показателей установлен до 31.12.2019 года. На момент проверки муниципальным учреждением использовано 1175,9 тыс. руб. выделенных средств, или 56 % от суммы, предусмотренной бюджетом на эти цели.

На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет бюджетом Великого Новгорода на 2019 год предусмотрено 397706,8 тыс. рублей. Указанная сумма складывается из следующих показателей:

стоимость трех контрактов на выполнение работ по строительству объектов составляет 470040,9 тыс. руб. за вычетом авансирования, произведенного в 2018 году в сумме 141012,3 тыс. руб., то есть 329028,7 тыс. руб.;

стоимость работ по подключению к сетям (в том числе строительство котельной) и приобретение части технологического оборудования, не включенные в муниципальные контракты, составляет 65303,1 тыс. руб.;

стоимость работ по созданию ПСД в сумме 3375,0 тыс. рублей.

Указанные средства, необходимые для ввода строящихся зданий в эксплуатацию, бюджетом города предусмотрены в полном объеме.

Целевым показателем по соглашению является создание 570 дополнительных мест для детей данной возрастной группы, срок достижения значения установлен до 31.12.2019 года.

В настоящий момент можно констатировать, что в установленный срок показатели достигнуты не будут. Документальное подтверждение выполненных работ имеется на момент проверки на сумму 64103,6 тыс. руб. (не более 12 % от сметной стоимости всех объектов), отставание от графиков производства работ составляет до 4 месяцев.

Считаем, что в данной ситуации усилия всех органов муниципального самоуправления должны быть направлены на минимизацию финансовых

последствий, которые могут наступить за не достижение в срок предусмотренных соглашением целевых показателей.

Мониторинг выполнения целевого индикатора данного национального проекта осуществляется Контрольно-счетной палатой в 2019 году на постоянной основе в связи с общественной значимостью и сложностью осуществления данного проекта.

Сведения о нарушениях и недостатках, выявленных в ходе мониторинга, доведены до сведения Администрации Великого Новгорода в целях принятия мер к своевременному их устранению.

В частности, устранены нарушения бюджетной дисциплины, допущенные финансовым органом при формировании бюджета Великого Новгорода в части надлежащей классификации расходов на исполнение указанных расходных обязательств - в бюджете Великого Новгорода на 2019-2021 годы классификация расходов на исполнение указанных расходных обязательств приведена в соответствие требованиям Указаний о порядке применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н;

профильным комитетом, в составе программы «Развитие муниципальной системы образования в Великом Новгороде» на 2017-2023 годы, разработана отдельная подпрограмма, предусматривающая цели и задачи, а также конкретные целевые показатели, определенные федеральными проектами, государственной программой Новгородской области и условиями соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта.

В ходе мониторинга выявлялись нарушения, совершенные на этапе осуществления закупок. Так, из НМЦК не исключены работы, которые не могли быть выполнены подрядной организацией. Это затраты по организации строительного контроля, отраженные по главе 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора)» сводного сметного расчета стоимости строительства.

Затраты на строительный контроль, предусмотренные в сводных сметных расчетах стоимости строительства (глава 10) (в перерасчете в текущий уровень цен) составили в общей сумме 10947,55 тыс. руб., в том числе:

по объекту в мкрн. «Ивушки» - 3832,98 тыс. руб.;

по объекту в мкрн. «Псковский» - 3556,12 тыс. руб.;

по объекту в мкрн. «Северный» - 3558,45 тыс. рублей

Исходя из совокупности норм действующего законодательства, затраты на строительный контроль, предусмотренные в сводных сметных расчетах стоимости строительства (глава 10) являются средствами заказчика, которые не подлежат выплате подрядчику по договору строительного подряда, соответственно указанные расходы подлежали исключению из расчета и определении НМЦК на выполнение работ по строительству.

Таким образом, участники торгов имели возможность снизить общую стоимость лотов на 10,9 млн. руб., зная при этом, что не понесут никаких затрат.

Представленная Контрольно-счетной палатой информация Администрацией Великого Новгорода рассмотрена. Письмом от 27.05.2019 № 437 «О направлении информации по мониторингу хода строительства детских садов», направленным директором МКУ «УКС» в адрес Контрольно счетной палаты сообщается, что неиспользованные средства, предусмотренные на осуществление строительного контроля в соответствии с главой 10 сводных сметных расчетов объектов капитального строительства и включенные в цены контрактов на строительство этих объектов, не будут оплачены подрядчику, либо будут направлены в процессе строительства на оплату дополнительных работ (при их наличии) в соответствии с действующим законодательством.

Имеющиеся нарушения действующего законодательства о закупках на этапе размещения заказов свидетельствуют о недостатках работы как разработчиков технического задания, так и должностных лиц органов внутреннего финансового контроля, осуществляющих полномочия по контролю за соблюдением требований к обоснованию и обоснованности закупок, обоснованию НМЦК на этапе планирования.

Реализация национального проекта «Образование» осуществляется в рамках региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

Проект «Современная школа» реализуется по направлению модернизации инфраструктуры общего образования. Целевым показателем является достижение результата улучшения 1100 учебных мест по состоянию на 31.12.2019 года, окончательный срок достижения целевых показателей установлен до 31.12.2021 года. Мероприятия в 2019 году реализуются посредством проведения капитального ремонта в МАОУ «Гимназия «Исток», 1 этап, сумма финансирования составляет 32821,0 тыс. рублей. Уровень софинансирования за счет средств городского бюджета соблюдается.

Соответствующее соглашение на предоставлении субсидии с образовательным учреждением заключено, целевая субсидия гимназии «Исток» на осуществление капитального ремонта здания, договор с подрядной организацией заключен 27.05.2019 года, срок выполнения работ установлен до 30 сентября 2019 года.

Вместе с тем, строительная готовность объекта по состоянию на момент проверки остается низкой. Выполнено, принято и оплачено порядка 12 % предусмотренных контрактом работ. По информации заказчика, работы в установленный срок завершены не будут, подрядчиком готовятся документы для продления срока действия контракта в судебном порядке.

Вместе с тем, согласно условиям соглашения, в случае неполного освоения выделенных в текущем финансовом году средств, остаток не использованных средств подлежит возврату в бюджет Новгородской области.

Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» осуществляется путем выделения средств на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды МАОУ «Гимназия «Гармония» в сумме 2174,2 тыс. руб., соответствующее соглашение заключено, результат должен

быть достигнут в срок до 31.12.2019 года. Уровень софинансирования из городского бюджета обеспечен в полном объеме.

Результатом должно стать внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в одном образовательном учреждении.

На момент проверки получателем субсидии заключен договор на указанные цели на сумму 2059,1 тыс. руб., остаток средств, выделенных на реализацию проекта, по которым обязательства не приняты, на текущий момент составляет 115 тыс. рублей. Кассовый расход средств по состоянию на момент проверки не осуществлялся, дата окончания исполнения договора установлена 30.12.2019 года.

В рамках национального проекта «Культура» производится оснащение учреждений культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Сумма средств, выделенных на указанные цели, составляет 13125,8 тыс. руб., уровень софинансирования за счет средств городского бюджета обеспечен в необходимом объеме.

Результатом выполнения условий соглашения является предоставление средств трем учреждениям культуры в целях их оснащения музыкальными инструментами и оборудованием

В настоящее время комитетом культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода заключены соглашения о выделении субсидий муниципальным бюджетным учреждениям «Новгородская детская музыкальная школа № 1 имени С.В. Рахманинова», «Новгородская городская детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского» и «Детская музыкальная школа имени А.С. Аренского». Срок достижения целевых показателей установлен до 31.12.2019 года.

На момент проверки учреждениями культуры заключено договоров (контрактов) на поставку музыкальных инструментов и оборудования на сумму 8697,0 тыс. руб. (66 % выделенных средств), кассовый расход составил 5363,5 млн. рублей.

В целях реализации национального проекта по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрены средства в общей сумме 460078,5 тыс. руб., уровень софинансирования за счет собственных средств обеспечен установленным порядком.

На момент проведения мониторинга, комитетом по управлению городским хозяйством заключено 9 контрактов на общую сумму 415051,9 тыс. руб. на ремонт 63 участков автомобильных дорог. Экономия за счет размещения заказов путем открытых торгов составила в сумме 45752,3 тыс. руб., или 10 % от начальной максимальной цены контрактов (НМЦК).

В ходе процедуры размещения заказа на ремонт дорог с начальной ценой лота 148075,3 тыс. руб., УФАС по Новгородской области торги были отменены в связи с обнаружением в действиях аукционной комиссии нарушений, приводящих к ограничению конкуренции, что не позволило



заключить контракт на ремонт части городских автодорог в более ранние сроки. В настоящее время нарушения антимонопольного законодательства устранены, торги проведены, контракт по указанному лоту заключен на сумму 124000,0 тыс. руб. с ООО «Ситиком», экономия в результате проведения конкурентных торгов составила более 16 % от начальной цены.

За счет средств образовавшейся экономии (более 45 млн. руб.) размещено два заказа на общую сумму 16880,2 тыс. рублей. На момент проверки подана только одна заявка на участие в торгах на сумму 11354,6 тыс. руб. (ООО «Ситиком»), торги на сумму 5525,6 тыс. руб. не состоялись в связи с отсутствием заявок. Размещать дальнейшие заявки на проведение торгов по ремонту автодорог в текущем году не позволят погодные условия региона, соответственно, средства в объеме порядка 34 млн. руб. с большой долей вероятности использованы не будут.

Проведен анализ хода исполнения контрактов на ремонт автодорог в 2019 году. По информации комитета по управлению городским хозяйством, на момент проверки завершены работы по 32 участкам дорог. При этом документальное подтверждение (акты приемки выполненных работ) по состоянию на 1 сентября 2019 года имеется только на сумму 51433,5 тыс. руб. (12,4 % от суммы заключенных контрактов, 15 участков дорог). Кассовый расход на указанную дату составил в сумме 25145,4 тыс. руб., что составляет 5,5 % предусмотренных бюджетом на реализацию национального проекта средств.

Проверкой установлено, что по состоянию на 16 сентября не начаты работы по ремонту 14 участков автодорог. Подрядчиками, не приступившими к работам по ремонту участков дорог, являются АО «СМУ-57» (7 участков, контракт заключен 19.06.2019) и ООО «Строй-Капитал» (6 участков, контракт заключен 18.06.2019). Особое опасение вызывает выполнение работ ООО «Строй-Капитал», так как из 7 участков дорог, предусмотренных к ремонту указанным контрактом, работы не начаты на 6 участках.

По двум контрактам сроки выполнения работ установлены до 30 августа 2019 года, однако по состоянию на 1 сентября акты о приемке выполненных работ по этим контрактам представлены к проверке не в полном объеме, хотя по условиям контрактов датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков. Подрядчиками по указанным контрактам являлись ООО «Ситиком» и ООО «Строй-Капитал».

По информации заказчика, ремонт путепровода по Лужскому шоссе осуществляться не будет, так как на указанном участке необходимо выполнить работы капитального характера, ремонт Мининского переулка не целесообразен в связи с нормативным состоянием покрытия. Соответственно, потребуется внесение изменений в действующий контракт и возникнет дополнительная экономия порядка 3,3 млн. рублей.

Выборочным анализом правильности определения НМЦК при осуществлении комитетом по управлению городским закупочной деятельности установлено, что из НМЦК не исключена стоимость работ, которые не могут

быть выполнены подрядной организацией. Это затраты по организации строительного контроля, отраженные за итогом локальных смет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

Исходя из совокупности норм действующего законодательства, затраты на строительный контроль, предусмотренные за итогом сметных расчетов, являются средствами заказчика, которые не подлежат выплате подрядчику по договору строительного подряда, соответственно указанные расходы подлежали исключению из расчета и определении НМЦК на выполнение работ по строительству.

Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области не возмещает указанные расходы бюджету города, соответственно, суммы, предназначенные на оплату работ, связанных со строительным контролем заказчика, не будут перечислены подрядным организациям. По оценке Контрольно-счетной палаты, экономия средств по всем контрактам по названной причине составит порядка 9 млн. рублей.

Таким образом, общая сумма не использованных средств по данному национальному проекту на конец 2019 года может составить порядка 46 млн. руб., или 10 % от предусмотренной в бюджете города суммы.

Результаты анализа в разрезе каждого регионального проекта оформлены в виде таблиц в формате Excel (только в электронной форме), сводная аналитическую информация в разрезе каждого национального проекта приведена в настоящем заключении.

### **Выводы:**

Проведенными мероприятиями по контролю за реализацией национальных проектов выявлены риски не достижения запланированных результатов реализации ряда национальных проектов.

Так, в установленный соглашением срок не будут выполнены целевые показатели национального проекта «Демография» в части создания дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, имеются риски не полного достижения показателей в рамках направлений «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 1 этапа ремонта гимназии «Исток» в рамках реализации проекта «Современная школа».


Считаем, что в данной ситуации усилия всех органов муниципального самоуправления должны быть направлены на минимизацию финансовых последствий, которые могут наступить за не достижение в срок предусмотренных соглашениями целевых показателей.

### **Предложения:**

1. Направить настоящее заключение в Думу Великого Новгорода, Мэру Великого Новгорода.

2. В соответствии с протоколом заседания президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области от 14 июня 2019 года № 8, заключение и материалы контрольных мероприятий в электронной форме направить в Счетную палату Новгородской области.

Заместитель председателя  
Контрольно-счетной палаты  
Великого Новгорода



Д.Р. Иванов

Главный инспектор аппарата  
Контрольно-счетной палаты  
Великого Новгорода



Н.А. Малинина